

Checklistan på inmätning FV, FK

1. Finns allting med på inmätningen jämfört med arbetsritningen?
2. Har brunnsbotten, brunnsbetäckningar och ventiltoppar mätts in?
3. Ligger respektive objekt i rätt lager med rätt symbol enligt inmätningssmallen?
4. Sitter Z-värde på symbolerna?
5. Är ledningar ritade i 3D polyline?
6. Finns Mälarenergi's AO-nummer med?