

Checklistan på inmätning VA

1. Finns allting med på inmätningen jämfört med arbetsritningen?
2. Har brunnsbotten, brunnsbetäckningar och ventilbetäckningar mätts in?
3. Ligger inmätningen i rätt lager med rätt kod enligt inmätningssmallen?
4. Finns PXY-fil?
5. Finns det dimensioner med?
6. Sitter Z-värde på inmätt punkt?
7. Finns det Mälarenergi's AO-nummer med?